

## Anexo V – Planilla de avance de obra

Propietario	
Profesional	
Dirección	
Padrón	

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA								
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO								
N°	RUBRO	PLANTA BAJA		PLANTA ALTA		TORRE		OBS.
		% de obra	% ejecutado	% de obra	% ejecutado	% de obra	% ejecutado	
1	Trabajos preliminares	6,30		6,40		3,30		
2	Movimeinto de suelo	1,80		0,90		0,90		
3	Estructura	5,30		6,50		27,50		
4	Mampostería	19,50		24,40		11,60		
5	Aislaciones	0,50		0,20		0,05		
6	Cubiertas	11,50		6,30		0,90		
7	Revoques	9,00		10,40		6,85		
8	Contrapisos	2,50		2,10		3,00		
9	Cielorاسos	1,30		3,00		2,70		
10	Revestimientos	2,00		2,50		2,60		
11	Pizos y zócalos	5,90		3,90		4,90		
12	Aberturas	9,00		8,50		6,90		
13	Viños	0,40		0,50		0,70		
14	Instalación sanitaria	6,50		6,80		6,10		
15	Instalación eléctrica	5,40		4,80		11,10		
16	Equipamiento	1,80		1,90		1,40		
17	Instlación de gas	-		-		2,10		
18	Pinturas	7,80		8,80		6,10		
19	Varios/terminaciones	3,50		2,10		1,30		
TOTAL parcial		100,00		100,00		100,00		
TOTAL								